



SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio viabilità

DETERMINAZIONE N. 161 del 14/02/2024

**OGGETTO: DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHI-
AVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 - CIG 9835691CF8. APPROVAZIONE DEL CONTO
FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 21/12/2023, che attribuisce al sottoscritto dott. Ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio";

PREMESSO CHE:

- al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di transitabilità lungo la rete viabilistica provinciale, si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo alcuni tratti delle strade provinciali n. 1 "di Isola" e n. 2 "Trivulzia" (e relative dir), in territorio dei Comuni di Madesimo, Campodolcino, Mese, Prata Camportaccio, Gordona e Novate Mezzola;
- con Decreto ministeriale n. 394/2021 - Piano complementare al PNRR per la viabilità delle aree interne, per le annualità 2021-2026 è stato destinato a questa Provincia un finanziamento complessivo di euro 2.949.640,00=, per la realizzazione di interventi viabilistici nell'area interna denominata "Valchiavenna". Come da comunicazione pervenuta al prot. 11986 del 18/05/2022, l'intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo la SP 1 e la SP 2 (e relative DIR) rientra nel programma autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, per l'importo di euro 294.996,00, a valere sull'annualità 2023. Con determinazione dirigenziale n. 400 del 04/04/2023, si è provveduto all'accertamento dell'entrata del contributo in oggetto;
- l'intervento è ricompreso nell'elenco annuale del programma triennale delle opere pubbliche approvato, unitamente al bilancio di previsione, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 15 del 27/04/2023;
- con deliberazione del Presidente n. 73 in data 4 maggio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria in argomento, datato marzo 2023, redatto dai tecnici del servizio Viabilità dell'Ente;
- il predetto progetto è stato validato dal RUP Mirco Rovedatti in data in data 23 marzo 2023, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione n. 667 del 16/06/2023 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020, approvando la lettera d'invito ed i relativi allegati;
- con determinazione n. 783 del 18/07/2023 sono stati affidati i lavori alla società Pozzi Virginio Strade S.r.l. (P.IVA 00699970133) con sede in via Ai Molini, 5 - 23900 Lecco, per l'importo di € 205.098,55 + I.V.A. (oneri per la sicurezza inclusi), pari a complessivi € 250.220,23;

CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono iniziati in data 31 luglio 2023, come da verbale agli atti della scrivente Provincia;
- i lavori sono terminati in data 13 settembre 2023, come da verbale agli atti della scrivente Provincia, entro i termini contrattuali;

VISTI:

- la contabilità finale dei lavori sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'appaltatore, dalla quale si evince che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti è pari a € 203.238,94 (oneri per la sicurezza inclusi) + I.V.A. 22%;
- il certificato di regolare esecuzione (allegato alla presente determinazione), sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP – ing. Mirco Rovedatti, con cui si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA INOLTRE la polizza fidejussoria n. 535489277, costituita in data 25/01/2024 presso ALLIANZ VIVA S.P.A. dalla società Pozzi Virginio Strade S.r.l. (P.IVA 00699970133), a garanzia della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;

SU PROPOSTA conforme del sopracitato RUP, d'intesa con il responsabile del servizio Viabilità;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori, corrispondente a complessivi € 203.238,94 (oneri per la sicurezza inclusi) + I.V.A. 22% ed il certificato di regolare esecuzione (allegato alla presente) dell'intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo la SP1 e la SP2 (e relative DIR), in territorio dei comuni di Madesimo, Campodolcino, Mese, Prata Camportaccio, Gordona e Novate Mezzola;
2. di far rilevare che il certificato di regolare esecuzione delle opere in oggetto ha carattere provvisorio per un periodo di due anni dalla sua emissione e la liquidazione del saldo non costituisce accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del codice civile; è altresì fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile e l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera ancorché riconosciuti prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;
3. di trasmettere copia della presente determinazione alla società Pozzi Virginio Strade S.r.l. (P.IVA 00699970133) con sede in via Ai Molini, 5 – 23900 Lecco;
4. di dare atto che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'albo *on line* della Provincia di Sondrio, nonché sul proprio sito internet.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO - SETTORE LAVORI
F.to digitalmente

**PROVINCIA DI SONDRIO**

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA
E PATRIMONIO
Servizio viabilità

OGGETTO: DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 (E DIR) - CUP C37H22000780001 – CIG 9835691CF8

Affidamento lavori: determinazione n. 783 del 18/07/2023

Impresa aggiudicataria: Pozzi Virginio Strade s.r.l. (P. IVA 00699970133), con sede in Via ai Molini n. 5, 23900 Lecco

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**VISTO:**

- l'art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal personale del servizio Viabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Presidente n. 73 in data 4 maggio 2023, che prevedeva la seguente spesa:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI (di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 232.406,98 (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	232.406,98	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	4.689,79	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		4.689,79
CM	COSTO DELLA MANODOPERA	26.019,89	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	232.406,98	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3		
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		232.406,98
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		237.096,77
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6) Incentivo sulla progettazione (2% di A6) Imprevisti	52.161,29 4.741,94 996,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		57.899,23
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		294.996,00

**CONSIDERATO CHE:**

- Per l'affidamento di detto lavoro, con determinazione n. 667 del 16 giugno 2023 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120/2020, approvando la lettera d'invito ed i relativi allegati;
- con determinazione n.783 del 18/07/2023 sono stati affidati i lavori alla Società Pozzi Virginio Strade S.r.l. (P.IVA 00699970133) con sede in via Ai Molini, 5 – 23900 Lecco;
- l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del **13,768%**, è risultato pari a euro **205.098,55 + IVA 22%**, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **4.689,79**;
- con nota pervenuta al prot. n. 28555 del **24 luglio 2023**, sopraccitata società ha chiesto l'autorizzazione al subappalto di parte delle lavorazioni in contratto (fresatura, posa di conglomerati bitumosi, messa in quota di chiusini, segnaletica e sbancamento (opere appartenenti alla categoria OG3);
- con determinazione n. 812 del **26 luglio 2023** è stata accolta la suddetta richiesta;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno **31 luglio 2023** come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di **45** giorni, con scadenza pertanto al **13 settembre 2023**;
- che non ci sono state sospensioni;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il **13 settembre 2023** quindi nei tempi utili;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che è stato redatto dal direttore dei lavori in data **25 ottobre 2023** lo stato di avanzamento lavori **n.1** per un importo pari a: **€ 187.058,30**;
- che lo stato finale dei lavori ammonta complessivamente a: **€ 203.238,94 (comprensivi di oneri sicurezza)**;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;
- che non sono risultati errori rilevanti.

Il sottoscritto direttore dei lavori geom. Andrea Lanzini, tecnico del servizio Viabilità dell'ente



CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra eseguiti dalla società Pozzi Virginio Strade s.r.l. (P. IVA 00699970133), con sede in Via ai Molini n. 5, 23900 Lecco di cui alla determinazione n. 783 del 18/07/2023 sono stati regolarmente eseguiti.
- che l'importo lavori di progetto autorizzato risulta di **€ 205.098,55** mentre il totale delle lavorazioni è stato concluso con l'importo di **€ 203.238,94**.

Visto lo stato di finale dei lavori del 2 novembre 2023, risulta a credito dell'impresa un importo di **€ 16.180,64**.

Sondrio, 16 gennaio 2024

LA DIREZIONE LAVORI
geom. Andrea Lanzini
documento firmato digitalmente

VISTO
il Rup
Ing. Mirco Rovedatti
documento firmato digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 161 del 14/02/2024

Oggetto: DM 394/2021 - PIANO COMPLEMENTARE AL PNRR PER LA VIABILITÀ DELLE AREE INTERNE - VALCHIAVENNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA SP1 E SP2 E DIR - CUP C37H22000780001 -CIG 9835691CF8. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. .

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 14/02/2024

Il Responsabile
(PINI EVARISTO)
f.to digitalmente