

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ	Servizio Idrico Integrato	
Verifica ed approvazione Variante	A 32.51	Ed. 05
	Data	12/05/2022
	Pag.	1/2

Sondrio, 07/03/2025

VERIFICA E APPROVAZIONE VARIANTE

Codice Commessa:	240780O103 – 240780E100 – 240780M101 – 240780M102 – 240780D100 – 241130D100 – 241140D100 – 241160D100 – 241170D100 – 241180D100
Titolo:	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – PNRR missione 2 – Misura 4 – Investimento 4.2 – Intervento 132
Comune:	ATO
RUP:	Ing. Giulio Della Torre
Importo pianificato:	28'600'000,00 €
Importo d'intervento:	28'600'000,00 €

QUADRO ECONOMICO di RAFFRONTO

LOTTO DEL PROGETTO ORIGINARIO	RISORSE DERIVANTI DAL LOTTO DEL PROGETTO ORIGINARIO	LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO AL LORDO DEI RIBASSI	MAGGIORI RISORSE DESTINATE AL LOTTO DERIVATI DAI RIBASSI CONSEGUITI IN SEDE DI GARE D'APPALTO (In rosso i valori negativi rappresentanti i risparmi conseguiti)	IMPORTO PREVISTO AL NETTO DEI RIBASSI CONSEGUITI IN SEDE DI GARE D'APPALTO
1	750.000,00 €	1v	Completamento delle attività di rilievo e digitalizzazione, creazione modelli di rete e ricerca perdite	3.640.000,00 €	-981.881,21 €	2.658.118,79 €
2	1.140.000,00 €					
4.B	1.000.000,00 €					
5	750.000,00 €					
3	9.083.272,00 €	2v	Campagna rinnovamento contatori, compresa costruzione rete TLC tipo LoraWan	9.083.272,00 €	-1.281.370,14 €	7.801.901,86 €
4.A	3.291.600,00 €	3v	Distrettualizzazione	5.581.064,90 €	-361.452,65 €	5.219.612,25 €
4.D	2.289.464,90 €					
4.C	200.000,00 €	4v	Software per monitoraggio reti	200.000,00 €	912.760,00 €	1.112.760,00 €
4.D	840.535,10 €	5v	Sostituzione reti e installazione valvole di riduzione della pressione	6.840.535,10 €	-233.935,07 €	6.606.600,03 €
6	6.000.000,00 €					
spese generali	2.600.000,00 €					2.600.000,00 €
imprevisti	655.128,00 €					655.128,00 €
economie di spesa	0,00 €					1.945.879,06 €
TOTALE (iva esclusa)	28.600.000,00 €					28.600.000,00 €



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ	Servizio Idrico Integrato	
	A 32.51	Ed. 05
	Data	12/05/2022
	Pag.	2/2
Verifica ed approvazione Variante		

Elenco elaborati:

n°	titolo	Data	n. rev	Tipo revisione
01	Relazione di variante	Febbraio 2025	00	Emissione

Il sottoscritto Ing. Giulio Della Torre, Responsabile Unico del Progetto visti:

- gli elaborati di variante sopra richiamati ed in particolare il quadro economico di raffronto;
- le risultanze del Consiglio di amministrazione del 26/02/2025;

accerta:

- che l'investimento risponde al raggiungimento degli Obiettivi e alla soluzione delle Criticità indicate nel Piano d'Ambito;
- che la variante non altera le finalità, né i principi, dell'investimento PNRR M4 I4.2;
- che la variante non comporta l'aumento di spesa complessivo, né ulteriori oneri per SECAM;

pertanto,

APPROVA LA VARIANTE IN OGGETTO

Responsabile Unico del Progetto


.....
