



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 178

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M2C4-I4.2 INTERVENTO 132 (CUP C48B22000070002). ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ART. 6 STATUTO ATO) PER INATTIVITÀ DELL'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO" CAUSATA DALLA DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE E TRASMISSIONE SECONDA VARIANTE PROGETTUALE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 19 (diciannove) del mese di settembre, alle ore 11:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal Consiglio Provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello Statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il Presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio Provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti;
- in particolare, adotta i provvedimenti che, ante Legge 56/2014, erano di competenza della soppressa Giunta Provinciale (esempio: tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.);
- gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia, approvato con Decisione di Esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive modifiche;
- l'investimento M2C4-I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti";
- il Decreto del Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 299 del 21 giugno 2024, che approva la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, tra cui l'intervento M2C4-I4.2_132 (CUP C48B22000070002) proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio (Soggetto Beneficiario) e attuato da SECAM. S.p.A. (Soggetto Attuatore);
- l'Atto d'Obbligo relativo all'intervento M2C4-I4.2_132, sottoscritto digitalmente dal Soggetto Beneficiario e dal Soggetto Attuatore in data 04 settembre 2024 e trasmesso al MIT con nota prot. AOO.C_816.05/09/2024.0002294;
- l'articolo 6 "Variazioni del progetto" del sopracitato Atto d'Obbligo, il quale prevede che ogni eventuale variante in corso d'opera debba essere precedentemente condivisa con il Soggetto Beneficiario (Ufficio d'Ambito) e trasmessa da quest'ultimo alla Direzione Generale competente del MIT;
- la nota di SECAM. S.p.A. prot. n. 11306/25/GDT del 05 settembre 2025, con cui è stata trasmessa all'Ufficio d'Ambito la seconda proposta di variante in corso d'opera a saldi invariati, corredata dalla Relazione di Variante n. 2 e dall'approvazione della stessa da parte del Responsabile Unico del Progetto (RUP), Ing. Giulio Della Torre, in data 05 settembre 2025;
- la nota dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, acquisita al protocollo della Provincia al n. 30.323 del 12.09.2025, a firma del direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi, indirizzata alla Provincia di Sondrio e al Presidente della Conferenza dei Comuni, con la quale si rappresenta che la mancata operatività, per decadenza del consiglio di amministrazione, impedisce di dare corso a quanto richiesto da SECAM, facendo riferimento all'impossibilità di condividere e trasmettere la variante progettuale al MIT come previsto dall'art. 6 dell'Atto d'Obbligo;
- lo statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio", modificato e approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 17 del 29 maggio 2025;
- in particolare, l'art. 6 "Potere sostitutivo della Provincia" del suddetto statuto;

RILEVATO che:

- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, costituito come Azienda Speciale, è il Soggetto Beneficiario del finanziamento PNRR per l'intervento M2C4-I4.2_132;
- SECAM S.p.A., società in house providing della Provincia di Sondrio e gestore del servizio idrico integrato, è il Soggetto Attuatore dell'intervento;

- con precedente propria deliberazione n. 99 in data 23.05.2025 è stata approvata la prima variante in corso d'opera relativamente all'intervento in oggetto, esercitando il potere sostitutivo attribuito alla Provincia dallo statuto dell'Azienda Speciale;
- è ora emersa la necessità tecnica di apportare una seconda variante in corso d'opera, a saldi invariati, al progetto M2C4-I4.2_132, come dettagliato nella Relazione di Variante n. 2 redatta da SECAM S.p.A. e approvata dal RUP;
- l'approvazione e la trasmissione di tale variante al MIT sono atti necessari e obbligatori ai sensi dell'art. 6 dell'Atto d'Obbligo per la corretta prosecuzione dell'intervento e il rispetto delle condizionalità PNRR;
- l'Ufficio d'Ambito, come comunicato formalmente dal suo direttore, si trova nell'oggettiva impossibilità di adempiere a tali atti obbligatori a causa della mancata operatività, causa decadenza, del proprio consiglio di amministrazione, organo competente per l'indirizzo e governo dell'Azienda ai sensi dell'art. 11 dello statuto;
- tale situazione configura un caso di "accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge" che legittima l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Provincia, ai sensi dell'art. 6 dello statuto dell'azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio";

CONSIDERATA:

- l'urgenza di procedere all'approvazione e trasmissione della variante per non compromettere l'attuazione dell'intervento e il rispetto delle scadenze e dei target PNRR (in particolare M2C4-31 e M2C4-32);
- la necessità di garantire la continuità amministrativa e la corretta gestione dei fondi PNRR affidati al territorio provinciale;

RITENUTO pertanto necessario e urgente, al fine di evitare pregiudizio agli interessi pubblici connessi al PNRR, **intervenire direttamente in via sostitutiva**, fondando tale intervento sul **potere attribuito alla Provincia di Sondrio dall'art. 6, comma 1, dello statuto dell'azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio"**, reso indispensabile dalla specifica situazione di impossibilità procedurale dell'Azienda stessa che impedisce l'applicazione del comma 2 del medesimo articolo;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

1. di esercitare, per le motivazioni espresse in premessa, il potere sostitutivo attribuito alla Provincia dall'art. 6 dello statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio", modificato e approvato con delibera del consiglio provinciale n. 17 del 29/05/2025, stante l'accertata inattività dell'Azienda Speciale medesima nel compimento degli atti obbligatori relativi alla condivisione e trasmissione della variante progettuale dell'intervento PNRR M2C4-I4.2_132;
2. di approvare, in via sostitutiva dell'azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio", la seconda variante in corso d'opera a saldi invariati relativa all'intervento PNRR M2C4-I4.2_132 (CUP C48B22000070002), così come presentata da SECAM. S.p.A. con nota prot. n. 11306/25/GDT del 05 settembre 2025 e descritta negli allegati documenti (Relazione di Variante n. 2 e Verbale di Verifica e Approvazione Variante da parte del RUP Ing. Giulio Della Torre datato 05/09/2025);
3. di disporre la trasmissione formale della suddetta variante progettuale n. 2, unitamente al presente atto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ai sensi dell'art. 6 dell'Atto d'Obbligo relativo all'intervento M2C4-I4.2;
4. di dare mandato al dirigente del settore competente della Provincia di Sondrio per l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 3;
5. di comunicare il presente provvedimento all'azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio", a SECAM S.p.A., alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Sondrio e al Consiglio Provinciale.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trasmettere la documentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche in tempo utile per gli adempimenti di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente

 Finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2	RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO PNRR-M2C4-I4.2_132	
	Relazione di variante n.2	Pag. 1 di 8



**RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E
MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO
LAVORI FINANZIATI PNRR-M2C4-I4.2_132**

RELAZIONE DI VARIANTE N.2

Agosto 2025

 Finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <i>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2</i>	RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO PNRR-M2C4-I4.2_132	
	Relazione di variante n.2	Pag. 2 di 8

Sommario

1	PREMESSE	3
2	MOTIVI E FINALITA' DELLA VARIANTE N.2	5
3	RISORSE DISPONIBILI.....	7
4	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO.....	8

C_C816 - - 1 - 2025-09-12 - 0001981

 Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2	RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO PNRR-M2C4-I4.2_132	
	Relazione di variante n.2	Pag. 3 di 8

1 PREMESSE

Il progetto "Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei sistemi di acquedotto", per quanto attiene all'Ambito territoriale ottimale della provincia di Sondrio, venne predisposto ed approvato dalla Società SECAM S.p.A., gestore in-house del servizio idrico integrato, in data 11/05/2022.

Il progetto venne definitivamente ammesso al finanziamento a seguito dell'approvazione dell'Atto d'obbligo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto direttoriale n.544 del 06/09/2024.

Il progetto prevedeva una spesa complessiva di 28.600.000,00 €, interamente a carico del finanziamento PNRR.

L'intervento era strutturato in diversi lotti funzionali, con un quadro economico così definito:

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISTO
1	Completamento delle attività di rilievo e digitalizzazione	750.000,00 €
2	Creazione modelli di rete	1.140.000,00 €
3	Campagna rinnovamento contatori	9.083.272,00 €
4.A	Distrettualizzazione	3.291.600,00 €
4.B	Progetti sperimentali di ricerca perdite	1.000.000,00 €
4.C	Software per monitoraggio reti	200.000,00 €
4.D	Installazione valvole di riduzione della pressione	3.130.000,00 €
5	Campagne sistematiche di ricerca perdite	750.000,00 €
6	Sostituzione reti	6.000.000,00 €
	TOTALE LAVORI-FORNITURE-SERVIZI	25.344.872,00 €
	spese generali	2.600.000,00 €
	imprevisti	655.128,00 €
	TOTALE (iva esclusa)	28.600.000,00 €

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2	RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO PNRR-M2C4-I4.2_132	
	Relazione di variante n.2	Pag. 4 di 8

Nel febbraio 2025, la Stazione Appaltante predispose una prima perizia di variante (Variante n.1), che redistribuiva gli importi tra i lotti e sfruttava una parte delle economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti. La variante venne approvata dal Responsabile Unico del Progetto in data 07/03/2025 e trasmessa da parte dell'Ufficio d'ambito della Provincia di Sondrio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26/05/2025.

Il quadro economico a seguito della finalizzazione della Variante n.1 di cui sopra, è il seguente:

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO DI VARIANTE
1v	Completamento delle attività di rilievo e digitalizzazione, creazione modelli di rete e ricerca perdite	2.658.118,79 €
2v	Campagna rinnovamento contatori, compresa costruzione rete TLC tipo LoraWan	7.801.901,86 €
3v	Distrettualizzazione	5.219.612,25 €
4v	Software per monitoraggio reti	1.112.760,00 €
5v	Sostituzione reti e installazione valvole di riduzione della pressione	6.606.600,03 €
	TOTALE LAVORI-FORNITURE-SERVIZI	23.398.992,94 €
	spese generali	2.600.000,00 €
	imprevisti	655.128,00 €
	economie di spesa	1.945.879,06 €
	TOTALE (iva esclusa)	28.600.000,00 €

La Variante n.1 non ha alterato l'importo complessivo del progetto né ne ha modificato le finalità e la natura.

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2	RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO PNRR-M2C4-I4.2_132	
	Relazione di variante n.2	Pag. 5 di 8

2 MOTIVI E FINALITA' DELLA VARIANTE N.2

In seguito all'avanzamento dei lavori e delle attività riscontrato ad oggi, è emersa la possibilità di poter sfruttare i risparmi conseguiti come economie di spesa per implementare e dare attuazione nel miglior e più completo modo possibile agli obiettivi del progetto PNRR ed alle finalità generali del Piano. Parallelamente, lo sviluppo delle attività e delle progettazioni di dettaglio, hanno portato ad individuare la necessità ed opportunità di ampliare l'azione di alcuni interventi, mentre altri hanno comportato risparmi e minori costi, così da poter redistribuire le risorse disponibili nel modo ritenuto più efficiente possibile.

Nello specifico:

1. per il Lotto 1v è emersa la necessità di procedere all'effettuazione di rilievi delle reti di distribuzione anche in ambiti territoriali per i quali si riteneva che le informazioni disponibili fossero complete ed affidabili, ma che, a seguito delle attività di puntuale verifica in campo, non si sono rivelate tali. Inoltre, si ritiene di dover garantire una certa flessibilità contrattuale al fine di poter contabilizzare le lunghezze di rete effettivamente rilevate, modellate e sottoposte a ricerca perdite, essendo quelle di gara stimate sulla base dei dati allora disponibili;
2. per il Lotto 2v, lo sviluppo della progettazione esecutiva specialistica della creazione di una rete proprietaria tipo LoraWan di telecomunicazione per l'acquisizione dei dati di smart metering, ha portato ad un incremento dei costi rispetto a quanto prospettato e preventivato all'interno della Variante n.1;
3. il Lotto 3v prevede una riduzione dell'importo ad esso destinato, potendo garantire il raggiungimento dei target previsti dal progetto impegnando minori risorse rispetto a quanto preventivato;
4. per il Lotto 4v, lo sviluppo e gli approfondimenti condotti sull'adozione di un nuovo software GIS, oltretutto all'opportunità di completare l'ecosistema informatico di riferimento con moduli utili per il monitoraggio e gestione delle reti, ha portato ad un incremento dei costi rispetto a quanto prospettato e preventivato all'interno della Variante n.1;

 Finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2	RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO PNRR-M2C4-I4.2_132	
	Relazione di variante n.2	Pag. 6 di 8

5. il Lotto 5v necessita di un incremento di risorse, aprendosi l'opportunità di estendere l'azione dell'intervento di rinnovamento delle reti di distribuzione, al fine della riduzione delle perdite.

Similarmente alla Variante n.1, anche la Variante n.2 non comporterà variazioni dell'impegno di spesa complessivo, né delle finalità ed obiettivi del progetto originario.

C_C816 - - 1 - 2025-09-12 - 0001981

 Finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2	RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO PNRR-M2C4-I4.2_132	
	Relazione di variante n.2	Pag. 7 di 8

3 RISORSE DISPONIBILI

Le risorse che andranno a coprire i maggiori importi da destinare ai lotti, come sopra descritto qualitativamente, assommano a complessivi 3.617.388,54 € e deriveranno da:

1. rimodulazione delle spese generali, valutate pari a 1.571.027,02 €;
2. riduzione della quota da riservare agli imprevisti, per 12.591,50 €;
3. sfruttamento integrale delle economie di spesa, liberando risorse per 1.945.879,06 €.

Nello specifico delle risorse aggiuntive da destinare ai singoli Lotti, il risparmio conseguito sul Lotto 3V, pari a 2.585.424,44 €, verrà interamente destinato al Lotto 5v, che verrà dotato di maggiori risorse per complessivi 5.359.300,12 €.

C_C816 - - 1 - 2025-09-12 - 0001981

 Finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2	RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA NEI SISTEMI DI ACQUEDOTTO PNRR-M2C4-I4.2_132	
	Relazione di variante n.2	Pag. 8 di 8

4 QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIANTE N.1	IMPORTO VARIANTE N.2
1v	Completamento delle attività di rilievo e digitalizzazione, creazione modelli di rete e ricerca perdite	2.658.118,79 €	2.844.187,11 €
2v	Campagna rinnovamento contatori, compresa costruzione rete TLC tipo LoraWan	7.801.901,86 €	8.342.857,86 €
3v	Distrettualizzazione	5.219.612,25 €	2.634.187,81 €
4v	Software per monitoraggio reti	1.112.760,00 €	1.229.248,55 €
5v	Sostituzione reti e installazione valvole di riduzione della pressione	6.606.600,03 €	11.965.900,15 €
	TOTALE LAVORI-FORNITURE-SERVIZI	23.398.992,94 €	27.016.381,48 €
	spese generali	2.600.000,00 €	1.571.027,02 €
	imprevisti	655.128,00 €	12.591,50 €
	economie di spesa	1.945.879,06 €	0,00 €
	TOTALE (iva esclusa)	28.600.000,00 €	28.600.000,00 €

Sondrio, 28/08/2025

C_C816 - - 1 - 2025-09-12 - 0001981



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ	Servizio Idrico Integrato	
Verifica ed approvazione Variante	A 32.51	
	Ed. 05	
	Data	12/05/2022
	Pag.	1/2

Sondrio, 05/09/2025

VERIFICA E APPROVAZIONE VARIANTE

Codice Commessa:	240780O103 – 240780E100 – 240780M101 – 240780M102 – 240780D100 – 241130D100 – 241140D100 – 241160D100 – 241170D100 – 241180D100
Titolo:	Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – PNRR missione 2 – Misura 4 – Investimento 4.2 – Intervento 132
Comune:	ATO
RUP:	Ing. Giulio Della Torre
Importo pianificato:	28'600'000,00 €
Importo d'intervento:	28'600'000,00 €

QUADRO ECONOMICO di RAFFRONTO

LOT TO	DESCRIZIONE	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO DI CONTRATTI	IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE N.1	IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE N.2
1v	Completamento delle attività di rilievo e digitalizzazione, creazione modelli di rete e ricerca perdite	3.640.000,00 €	2.658.118,79 €	2.658.118,79 €	2.844.187,11 €
2v	Campagna rinnovamento contatori, compresa costruzione rete TLC tipo LoraWan	9.083.272,00 €	7.801.901,86 €	7.801.901,86 €	8.342.857,86 €
3v	Distrettualizzazione	5.581.064,90 €	5.219.612,25 €	5.219.612,25 €	2.634.187,81 €
4v	Software per monitoraggio reti	200.000,00 €	- €	1.112.760,00 €	1.229.248,55 €
5v	Sostituzione reti e installazione valvole di riduzione della pressione	6.840.535,10 €	6.606.600,03 €	6.606.600,03 €	11.965.900,15 €
	Spese generali	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	1.571.027,02 €
	Imprevisti	655.128,00 €	655.128,00 €	655.128,00 €	12.591,50 €
	Economie di spesa	0,00 €	1.945.879,06 €	1.945.879,06 €	0,00 €
	TOTALE	28.600.000,00 €	28.600.000,00 €	28.600.000,00 €	28.600.000,00 €

Elenco elaborati:

n°	titolo	Data	n. rev	Tipo revisione
01	Relazione di variante n.2	Febbraio 2025	00	Emissione



SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ	Servizio Idrico Integrato	
Verifica ed approvazione Variante	A 32.51	Ed. 05
	Data	12/05/2022
	Pag.	2/2

Il sottoscritto Ing. Giulio Della Torre, Responsabile Unico del Progetto visti:

- gli elaborati di variante sopra richiamati ed in particolare il quadro economico di raffronto;
- le risultanze del Consiglio di amministrazione del 05/09/2025;

accerta:

- che l'investimento risponde al raggiungimento degli Obiettivi e alla soluzione delle Criticità indicate nel Piano d'Ambito;
- che la variante non altera le finalità, né i principi, dell'investimento PNRR M4 I4.2;
- che la variante non comporta l'aumento di spesa complessivo;

pertanto,

APPROVA LA VARIANTE IN OGGETTO

Responsabile Unico del Progetto



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3086 /2025 con oggetto: "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M2C4-I4.2 INTERVENTO 132 (CUP C48B22000070002). ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ART. 6 STATUTO ATO) PER INATTIVITÀ DELL'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO" CAUSATA DALLA DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE E TRASMISSIONE SECONDA VARIANTE PROGETTUALE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 19/09/2025

**IL DIRIGENTE
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 178 del 19/09/2025

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M2C4-I4.2 INTERVENTO 132 (CUP C48B22000070002). ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA (ART. 6 STATUTO ATO) PER INATTIVITÀ DELL'AZIENDA SPECIALE "UFFICIO D'AMBITO" CAUSATA DALLA DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE E TRASMISSIONE SECONDA VARIANTE PROGETTUALE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 19/09/2025

Il funzionario delegato
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente